

<사진1> 기존 시공된 문틀



사면으로 턱이 있음

<사진2> 새로 시공된 문틀



사면으로 턱이 없음

<사진3> 기존 창호



사면으로 턱이 있음

<사진3> 신설 창호



사면으로 턱이 없으며 큰창과 작은 창을 붙여서 시공해 달라고 요청 하였으나 임의 대로 시공

<사진4> 신설 디딤석



돌 타일이 좌우 대청이 안 되고 메지 없음

<사진4> 창고 내부



구멍 메꾸라이 미시공

<사진5> 창고에서 외부로 나가는
배관



배관을 천장에 밀착 시켜 달라고 부탁하였으나
그랑시공

<사진4> 창고 내외부 디딤석



계단 상부 미장이 없으며 출입 시 디딤석
미끄러짐 발생

<사진6> 창고 내부



창고 내부 미장상태 불량

<사진6> 자연석 화단



폐기물 화단에 처리